

水道配水用ポリエチレン管 EF接合チェックシート								
工事名								
口径				天候			気温	
準備	発電機作動確認	正・異		電圧	V (目安100V~110V)			
	コントローラー	仕様 :						
接合箇所番号								
材 料 名								
略 図								
設計番号								
接 合	湧水の確認	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
	管・継手の清掃点検							
	挿入補助線のマーキング							
	切断面の波形線マーキング							
	融着面の切削(スクレープ)							
	融着面のアセトン等の清掃							
	挿入標線のマーキング							
	挿入、クランプ固定							
通 電	コントローラーの作動							
	コネクタ接続							
	バーコード読みとり							
	融着終了時刻	:	:	:	:	:	:	
検 査	融着機の正常終了	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	
	インジケータの隆起	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
	クランプの取り外し時刻	:	:	:	:	:	:	
判 定		合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	
備 考								
施工年月日		施工会社名		配管工氏名		現場代理人		
平成 年 月 日								